



ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ТБО

ЗАЙМ АБР NO.: 3067-UZB

УСЛУГИ ПО КОНСАЛТИНГА ПО УПРАВЛЕНИЮ,

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И НАДЗОРУ

Контракт No.: SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1-2016-01



Ежеквартальный отчет о проделанной работе Апрель – Июнь 2024 г.

ИСПОЛНЯЮЩЕЕ АГЕНТСТВО

Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Maxsustrans» (Узбекистан)

КОНСУЛЬТАНТ ГРП

ООО Infratech-Consulting SDN (Узбекистан)



Ташкент – август 2024 г.

<p>Название проекта : Проект по улучшению управления твердыми отходами Номер кредита АБР: 3067-UZB</p>	<p>Клиент: Государственное унитарное предприятие (ГУП) «МАКСУСТРАНС» Мистер. Комолиддин Набиев , директор Телефон: (+998 71) 247 06 70 Факс: (+998 71) 247 79 21 Электронная почта: maxsustrans@inbox.ru</p>
<p>Контракт №: ГУП/Maxsustrans/QCBS-Cons_1-2016-01 от 11 января 2017 г.</p>	<p>Группа реализации проекта: Мистер. Джамолиддин Ирбутаев , исполняющий обязанности начальника ОРП Адрес: Учтепинский район, Бекободская промышленная зона, г. Ташкент, 100132, Республика Узбекистан Телефон: (+998 71) 247 38 16 Электронная почта: piu3067@gmail.com</p>
<p>Дата начала оказания услуги: 01 августа 2017 г. Дата окончания обслуживания: 31 декабря 2024 (в соответствии с Изм. № 7)</p>	<p>Консультант по поддержке ОРП: ООО Infratech-Consulting SDN Г-н Дильшод Мавлян-Кариев, заместитель руководителя группы/заместитель директора Адрес: Республика Узбекистан, ул. Шахрисабз , 16а, г. Ташкент, 100015, Телефон: +998 71 256 39 01 Электронная почта : infratech_consulting@asia.com</p>
<p>Имя заместителя руководителя группы консультанта ГРП, телефон и адрес электронной почты:</p>	<p>г-н Дильшод Мавлян-Кариев Телефон: +998 90 975 27 00 Электронная почта: dilshod75@mail.ru</p>

Содержание

1	ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ	5
2	ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	7
2.1	ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	7
2.2	ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ И КАТЕГОРИЯ КРЕДИТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Ошибка! Закладка не определена.	
3	ЗАДАЧИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАНТА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ	11
3.1	УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ (ЗАДАЧА А)	11
3.2	ЗАКУПКИ (ТЗ ЗАДАЧА В)	Ошибка! Закладка не определена.
3.3	НАДЗОР И МОНИТОРИНГ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ (ТЗ ЗАДАЧА С)	Ошибка! Закладка не определена.
3.4	АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОНТРАКТОВ (ЗАДАЧА D)	12
3.5	ВНЕДРЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ГАРАНТИЙ (ЗАДАЧА Е)	13
3.6	СМИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (ЗАДАЧА F)	Ошибка! Закладка не определена.
3.7	ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ КОНСУЛЬТАНТОМ	Ошибка! Закладка не определена.
4	МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	17
4.1	УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ (ЗАДАЧА А)	17
4.2	ЗАКУПКИ (ЗАДАЧА Б)	17
4.3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И МОНИТОРИНГ (ЗАДАЧА С)	Ошибка! Закладка не определена.
4.4	АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОНТРАКТОВ (ЗАДАЧА D)	18
4.5	РЕАЛИЗАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ГАРАНТИЙ (ЗАДАЧА Е)	18
4.6	СМИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (ЗАДАЧА F)	Ошибка! Закладка не определена.
5	ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПЕРСОНАЛ И БЮДЖЕТ НА КОНСУЛЬТАНТОВ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.	

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложение 1 – Предложение о перераспределении кредита (обновление от 30.06.2024 г.)

Приложение 2 – График закупок по проекту (обновление от 30.06.2024 г.)

Приложение 3 – График реализации проекта (обновление от 30.06.2024 г.)

Приложение 4 – График строительства нового полигона (обновление от 30.06.2024 г.)

Список сокращений

АБР	АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
АФС	АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ТД	ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЮВ	ОБЪЕМ РАБОТ
CDP	ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА
SCQ	ПОДБОР КОНСУЛЬТАНТА ПО КВАЛИФИКАЦИИ
СОВЕТНИК	ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО (Хакимат города Ташкента)
ОВОС	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ЭМИ	ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
МФЦЭ	МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-КОНСАЛТИНГОВ
ЗАЗОР	ГЕНДЕРНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
ГСС	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ГОУ	ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ГИС	ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ИБ	ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Я	ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО (ГУП «Макссустрэнс»)
МКБ	МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ
МЭА	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
РИПП	ПЛАН ОТВОДА ЗЕМЛИ И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ТБО	ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
МФ	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
НПО	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭиТО	ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПАМ	РУКОВОДСТВО ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ПРОЕКТА
ОРП	БЛОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ККБС	ВЫБОР ПО КАЧЕСТВУ И СТОИМОСТИ
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИ Й	ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
SCC	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
сцэп	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
СПР	ОТЧЕТ ПО ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
СЛФ	САНИТАРНАЯ ПОЛИГОНА
СВМИП	ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ
ТКМ	ТАШКЕНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
ТС	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ТЗ	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
\$	ДОЛЛАРЫ США
УЗБ	УЗБЕКИСТАН
СУМ	УЗБЕКСКИЕ СУММЫ
Вашингтон	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗЫВ

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий отчет о ходе работы содержит информацию о деятельности Консультанта по поддержке ОРП, достигнутых результатах и текущих проблемах в рамках Проекта по улучшению управления твердыми отходами (Проект или SWMIP) за отчетный период с **1 апреля по 30 июня 2024 года**. Проект финансируется за счет кредита АБР № L3067-UZB, предоставленного в соответствии с кредитным соглашением от 27 февраля 2014 года. Дата закрытия кредита была продлена в третий раз до 31 декабря 2024 года. В настоящем отчете представлен ежеквартальный ход выполнения задач Консультанта по мере согласно Техническому заданию, особенно консультационная поддержка в управлении проектом, закупках, администрировании контрактов, финансовом управлении, мониторинге безопасности/отчетности и других видах деятельности по запросу ГРП и Клиента.

Структура отчета аналогична ранее представленным отчетам, разработанным для Клиента и ГРП и представленным в АБР. В этом отчете описывается всесторонний прогресс, достигнутый в управлении проектом, закупочной деятельности и всех других аспектах Проекта во втором квартале 2024 года.

Ниже приводится краткое изложение основных мероприятий и достижений Проекта за отчетный период:

- **Контракт CW1R: Организация санитарной свалки.** Долгосрочные переговоры с Подрядчиком по проекту Изменения № 1 к Контракту завершены подписанием Протокола совещания по изменениям 29 января 2024 года и подписанием Изменения № 1 17 мая 2024 года. Изменениями в контракте являются: Особые условия контракта; требования работодателя; Спецификации, чертежи и объемная ведомость. Технические изменения, вызванные условиями площадки, изменения в проекте, запрошенные Заказчиком, а также исправления упущений в чертежах и спецификациях, сделанные проектировщиками CUCD на этапе проектирования в 2019 году. Дополнительная сумма, которая будет добавлена, составляет около 1,5 миллионов долларов США, покрываемая накопленной экономией по кредиту. пока в Проекте. Срок строительства продлен с 30 сентября 2023 года по 31 июля 2024 года.
- **Контракт_2: Консультант по проектированию и надзору за санитарными свалками.** Долгосрочные переговоры с Консультантом по проекту Изменения № 4 к Контракту завершены подписанием Протокола совещания по изменениям в контракте 5 марта 2024 года. Изменения в контракте: продление этапа надзора на 13 месяцев (до 31.10.2020). .2024), замена двух ключевых специалистов, проведение обучения на месте персонала Maxsustrans по эксплуатации и техническому обслуживанию нового полигона, перераспределение возмещаемых затрат по мере необходимости. Дополнительная сумма, которую необходимо добавить, составляет более 300 тысяч долларов США. будет покрыта за счет кредитных накоплений, накопленных в рамках Проекта.
- **Контракт Cons_1: Консультант по поддержке реализации проекта.** Переговоры с Консультантом по проекту Изменения № 7 к Контракту завершены подписанием Протокола совещания об изменениях в Контракте от 25 декабря 2023 года. Изменение включает продление срока оказания услуг Консультанта на 12 месяцев (до 31.12.2024), вознаграждение корректировка ставок ключевых экспертов, выделение средств на

дополнительный вклад экспертов, перераспределение возмещаемых затрат необходимо до 31.12.2024. По результатам рассмотрения в МИИТ сумма дополнительного контракта снижена до \$27 тыс. в сутки . покрывается за счет кредитных накоплений, накопленных в рамках Проекта.

- **Присуждение контракта:** После отсутствия возражений со стороны АБР 21 марта 2024 года, 26 марта 2024 года на сайте АБР, а также на местных веб-сайтах и в национальных газетах было опубликовано приглашение к участию в тендерах на дополнительные пакеты товаров G7R и G8R (повторный тендер). 6 мая 2024 года были открыты торги. К сожалению, отчеты по оценке заявок, подготовленные группой по оценке заявок и поддержанные ГУП «Макссустрас» ,еще не одобрены Тендерной комиссией ТКМ. Согласно обновленному плану закупок и плану реализации проекта, поставка и приемка всех товаров по обоим пакетам должна завершиться не позднее декабря 2024 года.
- **Выплаты:** Выплаты по Проекту во втором квартале достигли 2,58 миллионов долларов США, включая расходы ОРП. Общий объем выплат с начала реализации Проекта достиг \$61,40 млн, что соответствует 88% кредита АБР по состоянию на 30 июня 2024 года.
- **Мониторинг и отчетность по защитным мерам:** Эксперты по защитным мерам ОРП и консультант ГРП, ответственные за мониторинг экологических и социальных защитных мер, продолжили свои задачи по проверке соблюдения защитных мер на этапе строительства на санитарной свалке в Ахангаранском районе. Подрядчик CW1-R представлял ежемесячные отчеты о мерах безопасности, которые использовались в качестве основы для подготовки полугодовых отчетов о мониторинге (экологическом и социальном) за январь-июнь 2024 года. Эти отчеты все еще находятся на рассмотрении АБР.
- **Отчеты о ходе работ и план закупок:** Консультант представил ГРП/Макссустрас квартальный отчет о ходе работ за январь-март 2024 г., в т.ч. обновленный график закупок и реализации Проекта.
- **Миссия АБР по обзору кредита :** 27-31 мая 2024 года в течение отчетного периода была проведена миссия АБР по обзору кредита. Миссия встретила с Министерством экономики и финансов (МЭФ), Министерством инвестиций, промышленности и торговли (МИИТ), ГУП «Макссустрас», муниципалитетом города Ташкента (ТКМ) и другими соответствующими заинтересованными сторонами проекта для обсуждения статуса проекта и подготовительных мероприятий. для закрытия проекта в этом году. Выводы и соглашения миссии представлены в памятной записке, подписанной АБР, ИА и ИА. Общая производительность проекта оценивается как « *на ходу*» .

2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

АБР утвердил Проект 27 ноября 2013 года, предоставив кредит в размере **69 миллионов долларов США** из своих обычных капитальных ресурсов. Общая стоимость Проекта составляет эквивалент 76,0 млн. долларов США, включая налоговые и таможенные льготы Правительства Узбекистана, а также финансовые затраты при реализации проекта. Кредитное соглашение и Проектное соглашение были подписаны с АБР 27 февраля 2014 года. Кредит вступил в силу 29 декабря 2014 года. Первоначально Проект был рассчитан на пятилетнюю реализацию (2014-2018 годы) с датой закрытия кредита - **30 июня 2019 г.**

По просьбе правительства от 17 декабря 2018 года АБР одобрил продление займа на два года с пересмотренной датой закрытия займа 30 июня 2021 года для завершения всех оставшихся мероприятий по проекту включая строительные работы. Однако в течении первого продленного периода не смогли подписать контракт CW1 - Строительство санитарного полигона и закрытие свалки, который является крупнейшим компонентом этого проекта стоимостью 23,53 миллионов долларов США.

26 марта 2021 года правительство обратилось к АБР с просьбой о втором продлении срока погашения займа с 30 июня 2021 года до 30 июня 2023. После разъяснений и плана корректирующих действий предоставленных правительством АБР подтвердили продление второго займа до 31 декабря 2023 года (+30 месяцев) 23 июня 2021 года.

18 сентября 2023 года Министерство экономики и финансов обратилось к АБР с просьбой о третьем продлении даты закрытия кредита с 31 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года (+12 месяцев) в целях надлежащего завершения строительства санитарной свалки и закупки дополнительных товаров. для нужд Maxsustrans из накопленных кредитных сбережений. 25 декабря 2023 года АБР утвердил третье продление даты закрытия кредита до **31 декабря 2024 года**. В результате этого окончательного продления совокупный срок продления составит **66 месяцев**.

Ожидаемые результаты

Результатом проекта является улучшение городской среды и качества жизни жителей Ташкента. Ожидаемые результаты - улучшение услуг и обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Ташкенте. Проект имеет три конечных результата: результат 1 - восстановленная и расширенная система обращения с твёрдыми отходами в Ташкенте; Результат 2 - повышение операционного потенциала; и результат 3 - национальная стратегия управления отходами. Муниципалитет Ташкента является исполнительным органом по результатам 1 и 2 а государственный комитет по экологии является исполнительным органом по результату 3. ГУП Махсустранс является исполнительным агентом ответственным за повседневную реализацию проекта.

Результат 1: Реабилитированная и расширенная система УТО в Ташкенте.

- (i) полная реабилитация двух перегрузочных станций с возможностью закрытия одной существующей перегрузочной станции без потери текущей мощности по переработке отходов не менее 1950 тонн в сутки

- (ii) предусмотрительно установить систему переработки отходов мощностью около 750 000 тонн в год путем восстановления и строительства санитарного полигона в Ахангаранском районе Ташкентской области в соответствии с международными экологическими стандартами
- (iii) создание операционной системы для достижения улучшения производственных мощностей при замене старых мусоровозов и оборудования в парке
- (iv) повышение мощности и качества сбора за счет сортировки бытовых отходов населением и малым бизнесом.

Результат 2: Укрепление оперативного потенциала

- (i) не менее 90% домохозяйств активно сортируют отходы у источника,
- (ii) информационная кампания по сортировке мусора охватит 90% домохозяйств с участием женщин-членов домохозяйства,
- (iii) совершенствование управления, эксплуатации и технического обслуживания ГУП «Макссустранс».

Результат 3: Национальная стратегия УТО

- (i) Подготовка национальной стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами, включая проект инвестиционной программы отрасли.

На сегодняшний день Результат 1 все еще находится в стадии реализации, Результат 2 не был завершен частично в 2023 году, а Результат 3 был завершен в 2019 году, а Национальная стратегия по управлению твердыми бытовыми отходами была одобрена Правительством Узбекистана Постановлением Президента Республики Узбекистан. Узбекистан № 4291 от 17 апреля 2019 года.

2.2 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ И КАТЕГОРИЯ ЗАЁМНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общая стоимость Проекта составляет эквивалент **76 миллионов долларов США**, из которых кредит АБР составляет 69 миллионов долларов США, а доля Правительства составляет эквивалент 7 миллионов долларов США в форме капитальных вложений и национальных налоговых/таможенных льгот. Следует отметить, что в ходе реализации проекта фактическая сумма местных налоговых/таможенных льгот была увеличена с 5,8 млн долларов США до эквивалента 66,4 млн долларов США за счет изменения таможенных сборов и фактического объема импортируемых товаров, работ и услуг, предоставленных иностранными организациями. (поставщики, консультанты и подрядчики).

Таблица 1: Источники финансирования

Источник финансирования	Общая сумма (миллионов)	%
Финансирование Азиатского банка развития		
Заем 3067-УЗБ (Обычные капитальные ресурсы)	69.00	90,79%
Финансирование правительства Узбекистана		
Правительство Узбекистана (Правительство)	7.00	9,21%
ОБЩИЙ	76.00	100%

Таблица 2: Распределение заемных средств АБР No. 3067-UZB (перераспределение в августе 2019)

Категория	Категория Описание	Общая сумма финансируема	Общий процент финансирования (%)
-----------	--------------------	--------------------------	----------------------------------

кредита - гори		ния (долл. США)	
1	Гражданские работы	33 600 480	
а+б	Создание санитарной свалки и закрытие свалки	23 531 000	100% от общей суммы заявленных расходов*
с	Реабилитация перегрузочных станций, гаражей и пунктов сбора мусора	7 779 000	100% от общей суммы заявленных расходов*
д	Услуги по проектированию и авторскому надзору	2 290 480	100% от общей суммы заявленных расходов*
2	Заводы и оборудование	26 756 900	
а	Оборудование и техника для свалок	3 800 000	100% от общей суммы заявленных расходов*
б	Машины для сбора и перевозки мусора	17 088 900	100% от общей суммы заявленных расходов*
с	Контейнеры и другое оборудование	5 768 000	100% от общей суммы заявленных расходов*
3	Управление проектами, развитие потенциала и исследования	4 168 193	
а	Персонал и поддержка для управления проектом	2 517 958	100% от общей суммы заявленных расходов*
б	Программы поддержки потенциала	1 650 235	100% от общей суммы заявленных расходов*
4	Проценты и обязательства АБР	4 474 427	100% от суммы задолженности
5	Нераспределенный	-	
ОБЩИЙ		69 000 000	
* Без налогов и сборов по Узбекистану. Источник: Кредитное соглашение с АБР от 27 февраля 2014 г.			

По состоянию на 31 марта 2024 года обновленное предложение по перераспределению кредита будет следующим:

Таблица 3: Структура кредитных поступлений (долл. США)

Компонент проекта	Текущее распределение кредита (август 2019 г.)	Необходимое перераспределение (июнь 2024 г.)	Пересмотренное распределение (июнь 2024 г.)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	33 600 480	- 5 803 698	27 796 782
ЗАВОД И ОБОРУДОВАНИЕ	26 756 900	5 052 619	31 809 519
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ	4 168 193	329 518	4 497 711
ПРОЦЕНТЫ И КОМИССИИ	4 474 427	0	4 474 427
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ	0	421 561	421 561
ОБЩИЙ	69 000 000	0	69 000 000

Обновленная Таблица распределения кредита, основанная на измененной сумме текущих контрактов и затратах ОРП до декабря 2024 года, представлена в **Приложении 1**.

3 ЗАДАЧИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАНТА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

3.1 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ (ЗАДАЧА А ТЗ)

Консультант продолжил оказывать поддержку ГРП и Заказчику (ГУП «Махсустрэнс») в реализации Проекта в соответствии со своими договорными обязательствами. Эти мероприятия включали помощь заинтересованным сторонам проекта в реализации, управлении, администрировании, обмене информацией и отчетности о ходе проекта, включая мониторинг мер безопасности и управление закупками. Специалисты Консультанта присутствовали на совещаниях по ходу строительства и посещениях объекта санитарной свалки с участием Заказчика, Подрядчика и Консультанта по надзору, а также специалистов АБР.

В соответствии с техническим заданием и графиком результатов, консультант ГРП подготовил и представил ГРП и Заказчику Ежеквартальный отчет о ходе работы за период январь-март 2024 года, полугодовой отчет по экологическому мониторингу и полугодовой мониторинг социальных гарантий. отчет за январь-июнь 2024 года. Кроме того, Консультант поддерживал и консультировал Заказчика и ГРП в подготовке специальных и специальных отчетов, статистических данных и других обновлений по Проекту по запросу ТСМ и других государственных учреждений.

3.2 ЗАКУПКИ (ЗАДАНИЕ В ИЗ ТЗ)

Обновленная смета дополнительных закупок Товара (G7R и G8R) и измененные суммы некоторых текущих контрактов были учтены при пересмотре Плана закупок Проекта. Обновленный план был размещен на сайте АБР и Maxsustrans после одобрения Банка (версия №12 от 17 марта 2024 года). Обновленный График закупок по состоянию на 30 июня 2024 года представлен в **Приложении 2**.

Консультант оказал помощь ГРП и Заказчику в подготовке тендерной документации и приглашения к участию в тендерах по пакетам G7R и G8R. IFB этих пакетов были опубликованы 25 марта 2024 г., а крайний срок подачи тендерных предложений — до 6 мая 2024 г. (через 42 дня после выпуска IFB). Национальный специалист по закупкам и заместитель руководителя группы помогали Maxsustrans и ГРП отвечать на запросы участников торгов о разъяснениях во время подготовки заявок. Первый проект отчета об оценке заявок был завершен к 30 мая 2024 года и после рассмотрения городской тендерной комиссией был пересмотрен. Второй проект ОРЭБ был завершен 17 июля 2024 года и представлен через ОРП на рассмотрение членов ТК и привлеченных экспертов муниципалитета города Ташкента. К сожалению, BER обоих пакетов не были окончательно рассмотрены и одобрены Тендерной комиссией, заседание ТК запланировано на конец августа. Срок действия предложений истекает 3 сентября 2024 года, и любое решение ТК и АБР должно быть принято до этого срока.

Текущее состояние текущих контрактов и невыплаченных кредитных средств представлено ниже:

Таблица 4. Присужденные контракты и непогашенный остаток (30 июня 2024 г.)

Категории закупок	Всего выделено доллар США	Подписанные контракты доллар США	Остаток средств доллар США	Примечания
РАБОТАЕТ	24 941 634,00	24 941 634,00	0,00	
ТОВАРЫ	31 809 519,00	26 509 519,00	5 300 000,00	Дополнительные пакеты товаров Г7Р и Г8Р
УСЛУГИ	7 349 860,00	7 006 860,00	343 000,00	Дополнительные услуги SLF Надзор (Минусы_2)
ОБЩИЙ	64 101 013,00	58 458 013,00	5 643 000,00	

По состоянию на 30 июня 2024 года совокупная сумма контрактов составляет 58,46 млн долларов США из общей суммы 64,10 млн долларов США (91%), а совокупные выплаты достигли 61,40 млн

долларов США из общей суммы 69 млн долларов США (88%). На сегодняшний день заключено 3 контракта на выполнение работ (24,94 миллиона долларов США), 5 контрактов на поставку товаров (26,51 миллиона долларов США) и 12 контрактов на оказание услуг (7,00 миллиона долларов США).

3.3 НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ (ЗАДАНИЕ С ИЗ ТЗ)

Согласно измененному Техническому заданию Изменения № 7 данная задача была отменена на продленный период обслуживания 12 месяцев (январь-декабрь 2024 г.), поскольку на 2024 г. не планируется ввод Национального специалиста по надзору (НК-1). Данная задача продолжили только инженеры-строители SLF Supervision Consultant и инженеры Maxsustrans.

27 мая 2024 года миссия АБР посетила строительную площадку полигона (CW-1R), обсудила ход работ и проблемы с Maxsustrans, консультантом подразделения реализации проекта (консультант ГРП), консультантом по проектированию и надзору и подрядчиком. Физическая готовность полигона достигла 98% , однако работы на подъездной дороге (1,5 км) и административных зданиях все еще отстают (60%). Миссия обсудила с «Махсустрэнс» последний график строительства (**Приложение 4**), согласно которому строительство должно быть завершено к июлю 2024 года. Своевременное завершение строительства полигона имеет решающее значение, поскольку Правительственная комиссия издала распоряжение, предписывающее начать эксплуатацию полигона в 1 сентября 2024 г.

Следует отметить, что по периметру свалки расположены ирригационные каналы (принадлежащие местной государственной ирригационной организации), которые с годами пришли в негодность без обслуживания. Текущее состояние каналов, когда-то наполненных водой, может переполниться в сезон дождей и создать угрозу затопления новой свалки, что может привести к потенциальному повреждению свалки и срыву ее деятельности. В настоящее время Maxsustrans финансирует за счет собственных средств работы по восстановлению оросительных каналов между старой свалкой и новой свалкой.

В течение отчетного периода заместитель руководителя группы Консультанта оказывал помощь ГРП и Maxsustrans в общении между Заказчиком, Подрядчиком и Инженером по текущим вопросам строительства и разрешению/уточнению контрактных запросов Подрядчика, а также участвовал в еженедельном отчете о ходе работ. встречи Подрядчика/Заказчика проводятся в офисе проекта на объекте.

3.4 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОНТРАКТОВ ((ЗАДАНИЕ D ИЗ ТЗ))

Консультант оказывал помощь ОРП в управлении текущими работами и контрактами на оказание услуг, в частности:

- i) подготовка заявок на вывод средств для прямой выплаты и ликвидации кредитных средств;
- ii) рассмотрение промежуточных платежных сертификатов Подрядчика CW1-R;
- iii) рассмотрение изменений в договоре, подготовка изменений и подтверждающих документов;
- iv) мониторинг действительности банковских ценных бумаг, предоставляемых Подрядчиком и консультантами по договорам;
- v) другая административная поддержка и помощь в составлении отчетов о проделанной работе ОРП и Макссустрэнс для местных органов власти;
- vi) общение с АБР и МИИТ по предлагаемым изменениям и поправкам.

Продолжающаяся задержка внесения изменений в Контракт Cons_2

В связи с кадровыми изменениями, корректировкой ставок вознаграждения, дополнительным экспертным вкладом и продлением срока службы консультанта по проектированию и надзору за полигоном (Конс-2), в связи с продлением кредита и строительства до 2024 года, контракт с консультантом, срок действия которого истек в октябре 2023 года, требует срочного внесения

изменений. Это было согласовано между АБР и Правительством во время последней обзорной миссии (декабрь 2023 года) и зафиксировано в памятной записке. Консультант направил письмо Maxsustrans в мае 2024 года, учитывая продолжающуюся тупиковую ситуацию в вопросе А4, они будут вынуждены приостановить свои услуги 1 июня 2024 года. Миссия АБР была проинформирована о том, что согласованный проект поправки № 4 находится на рассмотрении МИИТ с марта, и призвал Правительство должно срочно заняться этим вопросом.

Официальным письмом в адрес Maxsustrans № 64 от 1 июня 2024 года Консультант по надзору приостановил все услуги, начиная с 3 июня 2024 года, до получения официального положительного отзыва по А4 от Правительства Узбекистана. К сожалению, положительных отзывов до сих пор получено не было. Приостановка службы надзора в этот критический момент времени поставит под угрозу оставшиеся работы на полигоне, приостановит текущие выплаты подрядчику (CW1-R) и приведет к задержке завершения строительства полигона. Дальнейшая задержка с утверждением поправки к Контракту Cons_2 означает нарушение условий контракта, которое может повлечь за собой значительные репутационные риски и юридические последствия.

ОРП предоставил следующие данные о выплатах за отчетный период:

	II квартал 2024 г.	I+II квартал 2024 г.	Совокупно с начала проекта
Прямые платежи	2 580 632,47	3 871 636,99	34 888 000,82
Подотчетный счет	--	29 289,14	358 453,36
ОБЩИЙ	2 580 632,47	3900926,13	61 399 605,10

После продления кредита до 31 декабря 2024 года дополнительные пакеты товаров G7 и G8 на поставку грузовиков для сбора и транспортировки мусора (дополнительная закупка) (переторг) (оценка в 3,8 млн долларов США) и контейнеров и контейнеров для сбора мусора (дополнительная закупка) (переторг) (оценивается в 1,5 миллиона долларов США) первоначально планируется присудить во втором квартале 2024 года, а теперь в третьем квартале 2024 года.

Бухгалтер Консультанта поддерживал ГРП в общении с финансовыми контролерами АБР относительно поданных заявок на снятие средств для прямых платежей или ликвидации.

3.5 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ГАРАНТИЙ (ЗАДАЧА E)

Согласно Техническому заданию, Консультант должен помочь ГРП в реализации разработки проекта, в частности, строительных работ в соответствии с Политикой безопасности АБР 2009 года. Консультант должен помочь ГРП в управлении экологическими, социальными и гендерными рисками, связанными с реализацией проекта, и предоставить рекомендации по минимизации, смягчению и, если не предотвращению, потенциальных неблагоприятных воздействий.

3.5.1 Мониторинг социальных гарантий

Основной целью мониторинга социальных гарантий в рамках Проекта является предоставление оценки проблем вынужденного переселения с учетом любых потенциальных негативных воздействий проекта или любых других социальных проблем, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта. Мониторинг и оценка социальных гарантий в отчетном периоде были направлены на подтверждение того, что реализация проекта не приводит к нарушению требований Политики защитных мер АБР.

В течение отчетного периода мониторинг вопросов социальной защиты проводился специалистом по социальной защите и развитию консультанта ГРП, и касался только строительных работ, которые ведутся на новой свалке. Нерешенных вопросов по отводу земли и переселению нет, требования АБР СПС 2009 года соответствуют требованиям, а также применимым законам и постановлениям

Узбекистана, компенсациям и предоставлению других прав на переселение до физического или экономического перемещения пострадавшего лица. В 2023 году произошли незначительные изменения в трассе подъездной дороги, которая была предоставлена за счет земли, зарезервированной государством. Окончательный проект подъездной дороги был одобрен государственной экспертизой в сентябре 2023 года, работы продолжаются.

Исходным проектным документом для мониторинга социальной защиты является План отвода земель и переселения (ПИЗП), подготовленный в 2012 году для строительства новой свалки в Ахангаранском районе Ташкентской области. В соответствии с Политикой безопасности АБР, ПОЗП был опубликован в 2013 году и время от времени обновлялся. Защитные и смягчающие меры в рамках ПОЗП включали следующее:

- (i) землю в счет земельной компенсации;
- (ii) компенсация за потерянный урожай и прибыль;
- (iii) компенсация 4 работникам пострадавшей арендованной фермы (потеря дохода/средств к существованию работников).

На основании Постановления Кабинета Министров №895 от 1 ноября 2018 года южнокорейская компания « Sejin G&E Co., Ltd» реализует проект по переработке отходов в энергию на существующей свалке в Ахангаранском районе Ташкентской области. Никакого физического прогресса в реализации проекта в отчетный период не наблюдалось, и, судя по всему, дальнейшая реализация проекта приостановлена. Исполнительным агентством проекта является Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата (ранее ГКЭЭП). Согласно постановлению Правительства Узбекистана ГУП «Максустрэнс» обязано передать Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана существующую свалку для дальнейшей эксплуатации до 1 сентября 2024 года. До этой даты новый полигон должен быть готов к эксплуатации и приему ТБО. из города Ташкента собрано/передано ГУП «Максустрэнс».

3.5.2 Мониторинг экологических гарантий

В соответствии с Соглашением о займе и проекте L3067-UZB: Проект улучшения управления твердыми отходами, Maxsustrans и ОРП обязаны обеспечить следующее:

- (i) Проект строится и эксплуатируется в соответствии с национальными экологическими нормами и рекомендациями, Экологической политикой АБР (2002 г.) и Отчетом о первоначальной экологической оценке (EAR);
- (ii) любое неблагоприятное воздействие на окружающую среду, возникающее в результате строительства и эксплуатации объектов проекта, минимизируется за счет принятия смягчающих мер; и
- (iii) о реализации Плана управления окружающей средой (ПУОС) и нарушениях стандартов безопасности или экологических стандартов, если таковые имеются, регулярно сообщать АБР.

Миссия АБР по обзору экологических мер безопасности для отдельных проектов в секторах сельского хозяйства, продовольствия, развития природы и сельских районов, водного хозяйства и городского развития, а также человеческого и социального развития в Узбекистане была проведена в период с 16 по 24 мая 2024 года. После этой миссии эксперты АБР Г-жа Ма. Розиллан С. Робидилло , старший офицер по вопросам безопасности и г-н.АникАджмера , международный консультант по окружающей среде, присоединился к миссии АБР по обзору кредита SWMIP (27-31 мая 2024 г.), возглавляемой г-номСицзе Лу, специалист по городскому развитию.

27 мая 2024 года Миссия посетила (i) санитарную свалку, (ii) станцию сбора и перевалки отходов и (iii) гараж, где стоят финансируемые АБР мусоровозы. На перегрузочной станции были отмечены некоторые нарушения требований охраны труда и техники безопасности работников, работающих с отходами. Maxsustrans посоветовали немедленно заняться надлежащим использованием средств индивидуальной защиты, включая использование защитных масок и перчаток. Было также решено, что Maxsustrans обеспечит соблюдение следующей необходимой отчетности до закрытия проекта:

(а) Полугодовой отчет по экологическому мониторингу, январь-июнь 2024 г. (к 31 июля 2024 г.), включающий деятельность в течение периода мониторинга и деятельность, связанную с на перегрузочную станцию и управление автопарком. Должны быть включены экологические меры безопасности и мониторинг на этапе эксплуатации; (б) Итоговый отчет по экологическому мониторингу (FEMR) (до 31 декабря 2024 года), который будет включать мероприятия, связанные с завершением строительства подъездных дорог и вспомогательной инфраструктуры, а также мероприятия, связанные с эксплуатацией санитарной свалки. FEMR будет охватывать все элементы, указывающие на эффективность проекта для реализации экологических мер безопасности во время реализации; (с) Отчет об экологическом аудите после завершения строительства (до 1 октября 2024 г.), включающий подробную информацию о работах по выводу из эксплуатации с фотодокументацией; и (d) Руководство по эксплуатации до начала эксплуатации полигона. Руководство по эксплуатации должно включать требования по охране окружающей среды и план мониторинга. Оперативный персонал должен пройти обучение с использованием фотодокументации обучения, включенной в FEMR. Планы охраны труда, техники безопасности и управления дорожным движением для операций на полигоне также должны быть подготовлены с проведением обучения персонала.

Консультант подготовил полугодовой отчет по экологическому мониторингу за январь-июнь 2024 года, который был представлен ОРП и АБР 5 августа 2024 года. Этот отчет о мониторинге находится на рассмотрении экспертов АБР по защитным мерам и описывает реализацию экологического мониторинга и мер по смягчению последствий во время строительства СЛФ, как указано в ПУОС Проекта. Деятельность, связанная с управлением перегрузочной станцией и автопарком, направленная на соблюдение требований охраны труда и техники безопасности работников, работающих с отходами, будет отражена в FEMR. Основным направлением мониторинга экологических мер безопасности на площадке SLF было соблюдение Подрядчиком мер безопасности, указанных в ПУОС для конкретной площадки. Специалисты по окружающей среде Консультанта ГРП и ОРП посетили объект, чтобы проверить соблюдение экологических мер безопасности и контролировать состояние мер по смягчению последствий (если таковые имеются), как указано в отчетах о мониторинге, регулярно обновляемых Консультантом и рассматриваемых ГРП и Проектом АБР. команда.

Эксперты АБР по окружающей среде г-жа Ма.Розильян С. Робидилло и г-н.Аник 30 мая 2024 года Адждера провела совместный тренинг по требованиям и отчетности по экологическим мерам безопасности для сотрудников ГРП, Подрядчика и консультантов ГРП по кредитам 3067, 3903 и 3958. Всего на сессии присутствовало 16 участников.

3.6 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (ЗАДАЧА F ИЗ ТЗ)

Консультант помог ГРП осознать экологические и социальные риски, на которые потенциально может повлиять деятельность по реализации проекта. За отчетный период не проводились пиар-мероприятия и консультации с общественностью с потенциально пострадавшими лицами, такими как фермер или местные жители, проживающие в районе новой свалки в Ахангаранском районе Ташкентской области. Как сообщалось ранее, последний обзор положения дел подтвердил, что проект не потребует отвода земель и вынужденного переселения под строительство новой свалки в Ахангаранской области. Потенциальных экологических, социальных и имущественных рисков в ходе строительных работ в прошлом отчетном периоде не выявлено.

На сайте ГУП «Макссустрэнс» обновлена информация о деятельности проекта (закупки, финансы и в целом). Консультант помог создать механизм рассмотрения жалоб по проекту для общественности и потенциальных затронутых лиц (если таковые имеются). Вся информация, документы и отчеты по проекту доступны на сайте ГУП «Макссустрэнс» и регулярно обновляются на русском, узбекском и английском языках.

3.7 ДРУГИЕ УСЛУГИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ КОНСУЛЬТАНТОМ

В дополнение к вышеуказанным мероприятиям Консультант выполнил следующие дополнительные задачи:

- Помощь в составлении писем, официальных запросов, специальных отчетов и других документов о ходе работы, проблемах и прогнозах САПР Проекта по запросу Maxsustrans, ГРП и АБР;
- Содействие в организации и проведении заседаний Ташкентской городской закупочной комиссии по тендеру дополнительных пакетов G7R и G8R, включая подготовку протоколов заседаний и другой информации по запросу членов Закупочной комиссии;
- Помощь в общении и отчетности перед местными государственными органами (МИИТ, МОЭФ, ТКМ и т.д.) о ходе проекта и текущих вопросах реализации;
- Координация и связь с консультантом по надзору (CUCD) по договорным и административным вопросам контракта на выполнение работ CW1R;
- Участие в полевой миссии команды АБР для проверки соблюдения требований по кредиту и гарантиям, помощь в рассмотрении или обновлении документа миссии .

4 МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В следующем отчетном периоде (июль – сентябрь 2024 г.) Консультант намерен провести следующие мероприятия:

4.1 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ (ЗАДАЧА А)

Обновленный график реализации проекта и график строительства SLF до конца 2024 года представлены в **Приложении 3** и **Приложении 4**. Консультант продолжит оказывать помощь в выполнении задач по управлению проектом (планирование, мониторинг, оценка и отчетность о ходе реализации) и поддерживать Заказчика и ОРП в координации и взаимодействии с консультантом по надзору за строительством SLF, а также с местными органами власти относительно прогресса, планирования, мониторинг и отчетность о деятельности по разработке проекта. Консультант будет оказывать поддержку ОРП по вопросам бухгалтерского учета и финансового управления, связанным с выплатами, заявками на снятие средств, финансовыми и аудиторскими отчетами Проекта.

Следующие отчеты и ключевые результаты ожидаются от Консультанта в течение следующего квартального отчетного периода:

Доставка в соотв. заключить контракт	Срок подачи	Ответственное лицо консультанта
Ежеквартальный отчет о проделанной работе за 3 квартал 2024 г.	15 дней после окончания 3-го квартала	Заместитель руководителя группы при поддержке национальных экспертов
Сопровождение в процессе закупок	Как и когда это необходимо	Национальный специалист по закупкам при поддержке DTL
Заявки на вывод средств	Как и когда это необходимо	Бухгалтер
Другая помощь и специальная отчетность Клиента/ГРП	Как и когда это необходимо	Вся команда консультанта
Поддержка ГРП в проведении предварительной подготовки с точки зрения сбора данных и составления отчета для Отчета о завершении проекта (ОПЗ) по шаблону АБР.	Как и когда это необходимо	Заместитель руководителя группы при поддержке национальных экспертов

Последняя миссия АБР также обсудила с Maxsustrans и ГРП необходимость, требования и важность подготовки Отчета о завершении проекта (ОПЗ). Санитарная свалка, являющаяся первым объектом такого типа в регионе Центральной Азии, является хорошим примером для освещения в ОПК и имеет потенциальный демонстрационный эффект.

4.2 ЗАКУПКИ (ЗАДАЧА Б)

Консультант окажет помощь ГРП и Заказчику в завершении переговоров с Консультантом по надзору для окончательной доработки Поправки № 4 к Контракту Cons_2. Необходимая документальная поддержка и связь будут предоставлены местным органам власти (МИИТ и муниципалитету города Ташкента) по требованию.

Что касается дополнительных пакетов товаров G7R и G8R, Консультант окажет поддержку Заказчику и ГРП в правильном завершении и составлении отчета о процессе отбора по решению Тендерной комиссии города Ташкента.

4.3 НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И МОНИТОРИНГ (ЗАДАЧА С)

Согласно уточненному Техническому заданию Изменения №7 данная задача отменена на период обслуживания с января по декабрь 2024 года, поскольку на 2024 год не планируется привлечение Национального специалиста по надзору (НК-1). Эту задачу выполняют инженеры только консультанту по надзору SLF (CUCD).

Заместитель руководителя группы Консультанта будет помогать ГРП и Макссустранс в общении с Подрядчиком и Инженером по текущим вопросам строительства и решении/уточнении технических и финансовых вопросов, а также, при необходимости, участвовать в еженедельных совещаниях по ходу строительства в кабинет инженера на территории.

4.4 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОНТРАКТА (ЗАДАЧА D)

Консультант окажет помощь Клиенту и ГРП в дальнейшем администрировании текущих контрактов CW1-R, Cons_2 и Cons_9.

РАБОТЫ	Описание действий
CW1R	Просмотр актов промежуточной оплаты, проверка обращений Исполнителя по техническим и другим вопросам. Участие в совещаниях на объекте по вопросам хода работ и переговорах по изменению контракта. Помощь в проверке актов завершения строительства и других документов, предоставляемых в соответствии с. к контракту FIDIC CW1-R.
УСЛУГИ	Описание действий
Минусы_2	Поддержка в доработке и подписании Дополнения № 4 к контракту, помощь Maxsustrans в подаче официального запроса в АБР и местные органы власти для рассмотрения и утверждения Дополнения № 4.
ТОВАРЫ	Описание действий
Г7Р – Г8Р	В случае присуждения контракта окажите поддержку Клиенту и ГРП в переговорах по контракту, включая налоговые вопросы и график поставок. В случае отмены заявки, поддержка в пересмотре отчета об оценке заявки и согласовании с городом и АБР.

4.5 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ГАРАНТИЙ (ЗАДАЧА E)

Консультант продолжит оказывать помощь Заказчику и ОРП в мониторинге вопросов защитных мер в рамках Проекта. Эта деятельность будет включать мониторинг соблюдения политики АБР по экологическим и социальным гарантиям, в частности, на этапе строительства новой санитарной свалки. Консультант окажет помощь Заказчику и ГРП в понимании экологических и социальных рисков, на которые потенциально может повлиять деятельность по разработке проекта.

Следует отметить, что мониторинг социальных гарантий означает мониторинг Плана отвода земель и переселения Проекта, в частности, всех аспектов и хода процесса отвода земли для новой свалки, как описано в пунктах выше. Если Проект будет переведен из категории вынужденного переселения В в категорию С и АБР одобрит это, мониторинг ПОЗП будет остановлен. Однако следующим шагом мониторинга является разработка показателей социального мониторинга на этапе строительства (Контракт CW1R). Задачи социального обеспечения на строительной площадке включены в объем работ Подрядчика CW1. Подрядчик должен рассмотреть возможность реализации и мониторинга социальных и гендерных вопросов, а консультант ГРП будет следить за этим. Гендерные аспекты контролируются координатором ГРП и соответствующим образом доводятся до сведения АБР.

Мониторинг вопросов социальной защиты на следующий квартал и за весь период реализации проекта будет обобщен в отчете о завершении проекта, который будет представлен на первое рассмотрение АБР до конца 2024 года.

4.6 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (ЗАДАЧА F)

Консультант будет помогать Клиенту и ГРП в проведении мероприятий по связям с общественностью и средствами массовой информации в течение отчетного периода, а также в рамках этой работы будет помогать Клиенту размещать соответствующие отчеты о ходе работы на веб-сайте Maxsustrans.

Что касается мониторинга гендерных и социальных аспектов – Проект относится к категории «Некоторые гендерные элементы» (SGE) и не имеет плана действий по гендерным вопросам (GAP). Ниже приводится гендерный показатель в ДМФ: «*Кампания по повышению осведомленности о разделении мусора охватывает 90% домохозяйств с участием женщин-членов домохозяйств*». Это отражено в «Плане гендерных действий», разработанном ЭА. В ГРП имеется координатор по гендерным вопросам, который регулярно координирует деятельность под руководством специалиста по гендерным вопросам URM.

Консультант окажет помощь ОРП в реализации задач, упомянутых в памятной записке последней миссии АБР, проведенной 27-31 мая 2024 года (пункт 13). В частности, учитывая оставшееся время для реализации проекта и в ожидании подготовки отчета о завершении проекта, важно отчитаться по гендерному показателю ДМФ, в частности, задокументировать следующее:

- i. количество женщин-потребителей, прошедших программы повышения осведомленности об управлении твердыми отходами и охваченных областях и
- ii. количество представителей женских комитетов, которые провели программы информационно-пропагандистской подготовки, и охваченные области.

В течение шести (6) месяцев до завершения проекта (июль – декабрь 2024 г.) следует провести короткий быстрый опрос среди женщин-потребителей в сообществах, чтобы выяснить: (i) их осведомленность/знания о конкретных передовых методах УТО, которые они получили знания в рамках программ повышения осведомленности и (ii) применения передовой практики/ изменения поведения в области управления твердыми отходами. Также координатор проекта по гендерным вопросам должен провести обсуждение в фокус-группе среди сотрудниц проекта по восприятию влияния/пользы положений/мер на их жизнь (ежегодное медицинское обследование, страхование от несчастных случаев, рабочая одежда/защитное оборудование, улучшение условий труда).

5 ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ВКЛАД ПЕРСОНАЛА И БЮДЖЕТ КОНСУЛЬТАНТОВ

В течение отчетного периода Консультант не предоставил промежуточный счет на оплату Заказчику. Общий вклад экспертов, потраченный во 2 квартале 2024 года, составляет **4,70 в месяц** на общую сумму вознаграждения 17 551,20 долларов США. Согласно Изменению №7 остаток взноса составляет 9,02 в месяц за оставшиеся 6 месяцев действия настоящего договора (до 31 декабря 2024 года).

Оставшийся бюджет Консультанта на следующие 6 месяцев реализации Проекта составляет **36 465,41 долларов США**, из которых 33 913,99 долларов США – вознаграждение экспертов и 2 552,02 долларов США – возмещаемые расходы и другие суммы.

ПРИЛОЖЕНИЯ